

Roma, 02/10/2014

Associazione Non ce la beviamo
Via Monte Pertica, 14
01100 Viterbo
Dott.ssa Paola Galletti
pace333@libero.it

Oggetto: Arsenico Viterbo. Stato Avanzamento Lavori interventi

Come da accordi presi in data 23/09/2014, si riporta in allegato il cronoprogramma aggiornato all'attualità dei lavori previsti nella 2° fase degli interventi nei Comuni aderenti a Talete Spa, per il trattamento delle fonti idropotabili che presentano una concentrazione di arsenico tra 10 e 20 mcg/l.

Per quanto riguarda gli impianti non ancora iniziati e per quelli la cui ultimazione è prevista oltre il 31/12/2014, sono state condivise con il gestore Talete Spa alcune azioni tali da garantire, a decorrere dal 01/01/2015, l'erogazione di acqua in rete conforme ai parametri di legge, quali l'utilizzo di schemi acquedottistici alternativi, sfruttando la miscelazione delle acque provenienti dalle fonti non ancora trattate con le acque in uscita dagli impianti ultimati, e l'impiego di impianti di potabilizzazione provvisori.

Per quanto riguarda la 1° fase di "Interventi per la potabilizzazione delle acque nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Viterbo", che ha interessato n. 34 impianti ricadenti in Comuni aderenti al gestore Unico dell'ATO 1 Talete ed in Comuni non aderenti a Talete per il trattamento delle fonti idropotabili che presentano una concentrazione di arsenico superiore a 20 mcg/l, si precisa che allo stato gli impianti previsti nell'appalto in argomento risultano tutti ultimati e funzionanti, ad eccezione degli impianti Grotte di Castro GDC01 e Mazzano Romano MAZ01, in fase di ultimazione, e degli impianti Bagnoregio BCD01 e Mazzano Romano MAZ02, che risultano in ritardo per problematiche connesse all'acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologica nel primo caso e per la presenza di terreno di risulta nelle aree oggetto dell'intervento nel secondo caso.

Si precisa tuttavia che gli impianti GDC01, MAZ01, BCD01 e MAZ02 presentano concentrazioni di arsenico inferiori a 20 mcg/l e quindi con scadenza della deroga fissata al 31/12/2014.

Distinti saluti,

Ing. Bruno Placidi

AGGIORNAMENTO LAVORI AL 25 settembre 2014

COMUNE	SIGLA	LOCALITA' / Sorgente	CONS. LAVORI	INIZIO LAVORI	MOVIM. DI TERRA	EDIFICIO	MONTAGGIO APPARECCH.	COLLEGAM. ELETTRICI	NOTE
ACQUARENDENTE	ACO01	Planata	SI	SI	SI	SI	SI		
	ACO02	Cupellari	SI	SI	SI	IN CORSO	SI		
BLERA	BLE02	Civertella Cesi	SI	SI	SI	SI			
	BLE03	Autocalve via Repubblica	SI						
	BOL01	Monte Coculo	SI						
BOLSENA	BOL02	Canalotto	SI	VEDI NOTE					PROBLEMATICHE CONNESSE AL PERFEZIONAMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE
	CAL01	Mogri 2	SI	VEDI NOTE					PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA NECESSITA' DI SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO
CANINO	CAN02	Felctone	SI	VEDI NOTE					IN CORSO PERFEZIONAMENTO AUTORIZZAZIONE SISMICA AL GENIO CIVILE - RISOLUZIONE A BREVE
	CAPO1	Sambuco	SI	SI	SI	SI	SI	IN CORSO	
CARBOGNANO	CAR02	Fonricella	SI	SI	SI	SI	SI	IN CORSO	
	CDM01	Bisenzio	NO						PARERE NEGATIVO DELLA SOPRINTENDENZA SUL SITO ORIGINARIO; NECESSARIO DEFINIRE UBICAZIONE ALTERNATIVA
CELLENO	CELO1	Pasquina	SI	SI	SI	IN CORSO			
	CIV03	Sassacci Borghetto	SI	SI	SI	SI			
CIVITA CASTELLANA	CIV04	Pozzo vigili del fuoco	SI	SI	SI	SI	SI	IN CORSO	
	CNPO1	Fontana Rossa	NO						PROBLEMATICHE CONNESSE AL PERFEZIONAMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE
CORCHIANO	COR01	Cenciano	SI	SI	SI				
	MTFO1	Commenda	SI	SI	SI	SI	IN CORSO		
SAN LORENZO NUOVO	SLN01	La Vena	SI	SI	SI	SI	SI		
	SLN02	Casale Madonna	SI	SI	SI	IN CORSO	IN CORSO		
SORIANO NEL CIMINO	SOR01	San Eutizio	SI	VEDI NOTE					PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA NECESSITA' DI SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO - VARIANTE AL PRG
	SOR02	San Giorgio	SI	VEDI NOTE					IN CORSO PERFEZIONAMENTO AUTORIZZAZIONE SISMICA AL GENIO CIVILE - RISOLUZIONE A BREVE
VALLERANO	VAL01	Pozzi Pieve 1 2	SI	SI	SI	SI	SI	IN CORSO	
	VAL02	Campo Sportivo	SI	SI	SI	SI	SI	IN CORSO	
VETRALLA	VET07	GRIGNANO	SI	SI	SI	SI	SI	IN CORSO	
	VIG01	VIGNOLA	SI	SI	SI				
VITERBO	VIT05	Monte Jugo	SI	SI	SI				
	VIT05a	Monte Jugo - Trattamento eliasi	SI	SI	SI	SI	IN CORSO		
	VIT06	Capelaqua	SI	VEDI NOTE					PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMPETENTE